



Sainte-Julienne, mardi 23 juin 2020 – La municipalité de Sainte-Julienne a débuté le 19 août 2019 des travaux de réfection de la chaussée sur la Montée Hamilton, entre la rue Val-des-Cèdres et le rang du Cordon (route 346). L'application de la première couche d'asphalte et l'installation des glissières de sécurité ont été terminés à l'automne 2019. Des correctifs doivent être faits avant de procéder à l'application de la deuxième couche d'asphalte. Excavation Normand Majeau, l'entrepreneur responsable d'exécuter ces travaux, débutera à compter du jeudi 25 juin. La route sera par conséquent barrée le jeudi 25 et le vendredi 26 juin. De la signalisation et la présence de signaleurs guideront les usagers de la route vers les chemins de détour. L'accès sera accessible au cours du week-end et les travaux reprendront le lundi 29 juin. Notez que le chantier sera sous la supervision de la firme Parallèle 54.

**L'échéancier des travaux** dépendra des conditions météo et des risques de précipitations. Voici un aperçu de l'échéancier prévu du 25 juin au 14 juillet 2020 :

- Excavation fondation ventre de bœuf et remblai : 25-26 et 29 juin (route barrée à la hauteur du 1 700, montée Hamilton)
- Fossé : 30 juin
- Préparation de la chaussée : 1<sup>er</sup> juillet
- 2<sup>e</sup> couche de pavage : 2-3 et 6 juillet (route barrée)
- Accotement : 7-8 juillet
- Entrée et finition : 9-10 et 13 juillet
- Marquage de la chaussée : 14 juillet

Nous remercions les usagers de la route pour leur collaboration et les invitons à conduire prudemment durant toute la durée des travaux.

- 30 -

Source :  
Amélie Huneault  
Chef des communications  
[amelie.huneault@sainte-julienne.com](mailto:amelie.huneault@sainte-julienne.com)  
450 831-2688, poste 7163 | [www.sainte-julienne.com](http://www.sainte-julienne.com)